

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

ENDEREÇO: Rua do Riachuelo, nº 105/212 - ED CIRCULO CATÓLICO - Boa Vista Recife -PE
OBRA: Reforma das Salas da sede, sem ampliação.

CRONOGRAMA DESCRITIVO DA OBRA,

ETAPAS DE SERVIÇOS

1ª ETAPA

PRAZO:-30 Dias, -

PERCENTUAL SOBRE O VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO - 39,67%

Com a execução dos seguintes Itens de Serviço, conforme o ORÇAMENTO DETALHADO.

ITEM 1 - DEMOLIÇÕES,

- Todos os itens, exceto o sub m 1.14 Remoção de luminárias.

ITEM 2 - FECHAMENTO DE VÃOS

- Executados 100%;

ITEM 3 - REVESTIMENTO DE PAREDES

- Executados todos os itens, exceto o Sub item 3.4 Rodapé;

ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO

- Executado a aplicação de porcelanato nos 2 Wcs e Copa

ITEM 5 - ESQUADRIAS VIDRAÇARIA

- Sub-Item 5.3 executado a substituição de Vidros trincados em Janela;

- Sub Item 5.5 - Executado a aplicação de película em vidros das 3 janelas e

- Sub-Item 5.6 - Executado a substituição das fechaduras de portas internas.

ITEM 6 - LOUÇA SANITÁRIA

- Executado 100 % do Item.

ITEM 9 - INSTALAÇÃO DE AGUA

- Executado 100 % do Item;

ITEM 10 - REDE DE ESGOTOS

- Executados 100 % do ITEM.

ITEM 11 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Executados a abertura de rasgos nas paredes;

- Executados a aplicação e chumbamento de Eletrodutos flexíveis e caixas 4 x 2, inclusive no teto, onde vai passar o Roda teto de Gesso;

- Instalados os Quadros de Distribuição.

2ª ETAPA

- PRAZO:-60 Dias, do início da Obra,
PERCENTUAL SOBRE O VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO - 36,36%

ITEM 1 - DEMOLIÇÕES,

- Sub m 1.14 - Executado a Remoção de luminárias

ITEM 3 - REVESTIMENTO DE PAREDES

- Executados o Sub item 3.4 Rodapé; e conclusão do Item

ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO

- Sub-Item 4.1 Executado a aplicação de porcelanato nos demais ambientes;
- Sub-Item 4.2 Executado 100 % do rejunte.

ITEM 8 - PINTURA

- SubItem 8.3 - Executado a aplicação de líquido selador nas paredes;
- Sub-Item 8.5 - Executado a aplicação de massa corrida PVA, nas paredes.

ITEM 11 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Executados a instalação de todos os cabinhos #4,00 mm², para os circuitos de Ar Spleet;
- Executados a instalação de todos os cabinhos de #2,5 mm² para os pontos de tomadas e interruptores;
- Instalados todos os Disjuntos nos Quadros de Distribuição, Geral e nos ambientes.
- Instalados todos os pontos de luz no teto, incluindo luminárias e lâmpadas LED.

3ª ETAPA

- PRAZO:-90 Dias, do início da Obra, e com a entrega da Obra concluída.
PERCENTUAL SOBRE O VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO - 23,97%

ITEM 5 - ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA

- sub Item 5.1- Instalada a porta de vidro jateado, temperado, com toda a ferragem, inclusive a Mola de piso e o porteiro eletrônico;
- Sub Item 5.2 Feita a gravação da Logomarca e do Brasão da Republica, na porta de vidro da entrada da Sede do Conselho.

ITEM 7 FORROS E SANCAS

- Concluindo a aplicação de Roda teto de gesso em todo o perímetro das paredes.

ITEM 8 - PINTURA

- Executados 100,00 % dos itens de serviços e concluída toda a pintura do teto, paredes e esquadrias.

ITEM 11 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

-
- Executados 100,00 % dos itens de serviços,
- Sub-Item 11.11- Feita a aquisição e instalado dos 2 No Break;
- Sub-Item 11.12- Executado a transferência da Central telefônica,
- sub-Item 11.14 - Instalado o porteiro eletrônico na porta de entrada.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Na ocasião da entrega da Obra e Serviços deverão ser testados

- Todos os Equipamentos Elétricos e Eletrônicos, circuitos e luminárias instalados, deverão serem testados e confirmado a confiabilidade do seu funcionamento;-
 - Todas as instalações de água e esgoto, devendo esta em perfeito funcionamento e sem apresentar indícios de vazamentos.
 - A pintura deverá estar perfeita, sem falhas, ou manchas;
 - Todo ambiente da Obra deverá ser entregue limpo e sem vestígios de sobras de materiais.
- A firma deverá dá uma garantia de 05 (cinco) anos sobre os serviços executados.